



Im nördlichen Teil des Grundstücks werden die bestehenden Interimsanlagen rückgebaut und zwei neue, größere Interimsanlagen errichtet:

Interim A
Küche und Mensa, Klassen- und Nebenräume
Interim B
Klassen - und Nebenräume + Verwaltung

Die Schülerinnen sowie das multiprofessionelle pädagogische Personal ziehen um.
Die bestehende einfach Sporthalle wird während der Bauphase weitergenutzt.

Im südlichen Teil des Baugrundstücks werden die bestehenden Erweiterungsbauten abgerissen um an gleicher Stelle den neuen Schulbau zu errichten. Der Altbau wird parallel saniert.

Bauablauf 2.BA

Die Schülerinnen beziehen den Neubau sowie den sanierten Altbau.

Das Grundstück ist weiterhin geteilt, im nördlichen Bereich wird die Einfachporthalle abgerissen und eine neue Eineinhalbfachsporthalle gebaut.

